



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2016 № 428

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу за 2015 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2013 № 798 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2013 № 798, за 2015 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство по физической
культуре и спорту Ростовской
области

ОТЧЕТ

о реализации Программы подготовки к проведению
в 2018 году чемпионата мира по футболу за 2015 год

1. Основные результаты

На выполнение Программных мероприятий в 2015 году привлечены средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 12 371,9 млн. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 9 178,8 млн. рублей;

областной бюджет – 1 105,7 млн. рублей;

местные бюджеты – 255,6 млн. рублей;

внебюджетные источники – 1 825,8 млн. рублей;

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) – 6,0 млн. рублей.

В ходе реализации мероприятий Программы выполнено следующее:

завершены проектно-изыскательские работы по:

строительству стадиона на 45 000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне;

разработке проектной документации на капитальный ремонт улица Левобережная – улица Чемордачка.

Проводились проектно-изыскательские работы на объектах, переходящих на 2016 и последующие годы:

строительство временных сооружений на территории стадиона в г. Ростове-на-Дону;

реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, проспект Стачки, дом 28;

реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, дом 46-а;

разработка проектно-сметной документации на реконструкцию улицы Станиславского.

Проводились работы на объектах, переходящих на 2016 и последующие годы:

строительство гостиницы «Шератон» («Sheraton»), категория «пять звезд», г. Ростов-на-Дону, проспект Сиверса, дом 2е;

строительство гостиницы «Хаятт Ридженси Дон-Плаза – Ростов» («Hyatt Regency Don-Plaza – Rostov»), категория «пять звезд», г. Ростов-на-Дону, улица Б. Садовая, дом 62;

строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону);
реконструкция мостового перехода через реку Дон в створе Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону;

строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережной;

строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный», в том числе разработка проектной документации;

рекультивация полигона твердых бытовых отходов в г. Батайске.

Выполнены мероприятия:

Реконструкция водовода Ду-500 от камеры Державинского дюкера до автотрассы «Ростов – Батайск», Ростовская область;

строительство канализационного коллектора № 62 в г. Ростове-на-Дону (получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 27.10.2015 № 61-310-77-04-09-2015);

по мероприятию «Реконструкция очистных сооружений канализации г. Ростова-на-Дону (I и II очереди)» оформлен акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (ф. КС-14) от 02.03.2015 по отдельной технологической линии № 5;

не удалось выполнить запланированные на 2015 год проектно-изыскательские работы по реконструкции тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Стадион Торпедо», Ростовская область, г. Таганрог, улица Спортивная, дом 2-а.

Сведения о неосвоенных в течение финансового года
бюджетных средствах (по источникам финансирования)
с указанием причины их неосвоения

Общий объем неосвоенных средств составил 2 547,2 млн. рублей.

Неполное освоение средств федерального бюджета в размере 2 289,9 млн. рублей сложилось по следующим причинам:

неосвоение средств в размере 14,7 млн. рублей, выделенных на реконструкцию мостового перехода через реку Дон в створе Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону, в связи с неоплаченными затратами заказчика по выкупу земель;

неосвоение средств в размере 831,3 млн. рублей, выделенных на строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережной, в связи с неисполнением подрядной организацией своих обязательств;

неосвоение средств в размере 1 139,5 млн. рублей, выделенных на строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережной, в связи с планируемым внесением изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу» и перераспределением на объект «Строительство

автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный» на 2016 год;

неосвоение средств в размере 180,5 млн. рублей, выделенных на строительство автомобильной дороги от магистрали «Дон» до спортивно-рекреационной зоны левого берега реки Дон, в связи с планируемым исключением данного мероприятия из постановления Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 и дополнении позицией «Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный»;

неосвоение средств в размере 120,0 млн. рублей, выделенных на «Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов (I этап)» в связи с необходимостью корректировки проекта из-за выявленных недочетов в проектной документации в части устройства автоматизированной системы управления технологическими процессами;

неосвоение средств в размере 1,9 млн. рублей, выделенных на «Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов (I этап)», является экономией в связи с заключением договоров на временное изъятие земельных участков на безвозмездной основе и уменьшения стоимости услуг авторского надзора;

неосвоение средств в размере 2,0 млн. рублей, выделенных на «Строительство газораспределительной сети высокого и среднего давления г. Ростова-на-Дону с учетом создания кольцевой системы между газораспределительной станцией Ростов-4 и газораспределительной станцией Ростов-5», является экономией по факту выполненных работ.

Неполное освоение средств областного бюджета в размере 144,6 млн. рублей сложилось по следующим причинам:

неосвоение средств в размере 10,5 млн. рублей, выделенных на проектно-изыскательские работы по реконструкции тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, проспект Стачки, дом 28, в связи с неисполнением подрядной организацией своих обязательств;

неосвоение средств в размере 10,7 млн. рублей на проектно-изыскательские работы по реконструкции тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» в связи с неисполнением подрядной организацией своих обязательств;

неосвоение средств в размере 45,5 млн. рублей, выделенных на строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережной, в связи с неисполнением подрядной организацией своих обязательств;

неосвоение средств в размере 15,4 млн. рублей, выделенных на строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный», в том числе разработка проектной документации, в связи с несогласием собственников земельных участков с суммой компенсационных выплат;

неосвоение средств в размере 30,1 млн. рублей, выделенных на разработку проектной документации по реконструкции улицы Станиславского, сложилось в связи с невыполнением подрядной организацией своих обязательств;

неосвоение средств в размере 20,4 млн. рублей, выделенных на «Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов (I этап)», в связи с необходимостью корректировки проекта из-за выявленных недочетов в проектной документации в части устройства автоматизированной системы управления технологическими процессами;

неосвоение средств в размере 2,3 млн. рублей, выделенных на «Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов (I этап)», является экономией в связи с заключением договоров на временное изъятие земельных участков на безвозмездной основе и уменьшения стоимости услуг авторского надзора;

неосвоение средств в размере 1,9 млн. рублей, выделенных на «Строительство газораспределительной сети высокого и среднего давления г. Ростова-на-Дону с учетом создания кольцевой системы между газораспределительной станцией Ростов-4 и газораспределительной станцией Ростов-5», является экономией по факту выполненных работ, средства возвращены в бюджет в плановом порядке;

неосвоение средств в размере 7,8 млн. рублей, выделенных на мероприятия по ремонту многоквартирных домов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону, является экономией, образовавшейся по результатам отбора подрядных организаций.

Неполное освоение средств местных бюджетов в размере 81,6 млн. рублей сложилось по следующим причинам:

неосвоение средств в размере 2,4 млн. рублей на проектно-изыскательские работы по реконструкции тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» в связи с неисполнением подрядной организацией своих обязательств;

неосвоение средств в размере 28,0 млн. рублей, выделенных на строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережной, в связи с невыполнением подрядной организацией своих обязательств;

неосвоение средств в размере 18,5 млн. рублей, выделенных на разработку проектной документации по реконструкции улицы Станиславского, в связи с невыполнением подрядной организацией своих обязательств;

неосвоение средств в размере 4,8 млн. рублей, выделенных на мероприятия по ремонту многоквартирных домов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону, является экономией по факту выполненных работ;

неосвоение средств в размере 27,9 млн. рублей, выделенных на мероприятия по ремонту многоквартирных домов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону, в связи с временными рамками, средства некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на софинансирование мероприятий по капитальному

ремонт многоквартирных домов выделены решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 22.12.2015 № 64 «О внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», финансирование из местного бюджета выделялось для согласования заявки на получение средств Фонда ЖКХ.

Неполное освоение выделенных средств Фонда ЖКХ в размере 31,1 млн. рублей сложилось по следующим причинам:

неосвоение средств в размере 31,1 млн. рублей, в том числе остатки средств Фонда ЖКХ, полученные по заявке 2014 года, в сумме 613,6 тыс. рублей и 30 498,8 тыс. рублей, поступившие в областной бюджет 30 декабря 2015 г. Указанные средства согласованы в соответствии с решением правления Фонда ЖКХ к использованию при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в 2016 году.

По требованию государственной корпорации – Фонда ЖКХ заявка на получение Ростовской областью финансовой поддержки за счет доходов от инвестирования временно свободных средств Фонда ЖКХ, остатков неиспользованных лимитов на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, возвращенных в Фонд ЖКХ субъектами Российской Федерации, и так далее направлена в 2015 году с использованием указанных средств в 2016 году.

Краткосрочный план Региональной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 18.12.2015 № 179, предусматривает исполнение мероприятия в 2015 – 2016 годах.

2. Меры по реализации Программы

В течение финансового года изменения в Программу не вносились.

3. Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о реализации Программы за 2015 год приведен в таблице № 1.

ОТЧЕТ

о реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу за 2015 год

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий | | | Перечень выполненных и невыполненных мероприятий (с указанием причин). Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период | |
|----------|---|--|---------------------------------------|--|--|--|
| | | источник финансирования | объем расходов, предусмотренных | | | факт на 1 января 2016 г. (млн. рублей) |
| | | | Програм- мой (млн. руб- лей) | сводной бюджетной росписью (млн. руб- лей) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Программа подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу | всего | 21 223,2 | 7 746,5 | 12 371,9 | |
| | | федеральный бюджет | 9 757,9 | 6 459,2 | 9 178,8 | |
| | | областной бюджет | 2 161,3 | 1 250,2 | 1 105,7 | |
| | | местные бюджеты | 2 464,0 | 0,0 | 255,6 | |
| | | внебюджетные источники | 6 718,0 | 0,0 | 1 825,8 | |
| | | фонд содействия реформированию ЖКХ | 122,0 | 37,1 | 6,0 | |
| 1. | Подпрограмма 1 «Строительство и реконструкция спортивных объектов» | всего по подпрограмме | 206,8 | 468,4 | 449,2 | |
| | | федеральный бюджет | 23,4 | 303,1 | 303,1 | |
| | | областной бюджет | 168,5 | 165,3 | 144,1 | |
| | | местные бюджеты | 5,3 | 0,0 | 2,0 | |
| | | внебюджетные источники | 9,6 | 0,0 | 0,0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|---|------------------------|-------|-------|-------|---|
| 1.1. | Проектно-изыскательские работы по строительству стадиона на 45 000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне | всего | 115,1 | 433,4 | 433,4 | получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 26.11.2015 № 1587-15/ГГЭ-9323/05 на проектную документацию и результаты инженерных изысканий и положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 27.11.2015 № 1606-15/ГГЭ-9323/10 по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 303,1 | 303,1 | |
| | | областной бюджет | 115,1 | 130,3 | 130,3 | |
| | | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.2. | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28 | всего | 14,0 | 13,1 | 2,6 | |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 14,0 | 13,1 | 2,6 | |
| | | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.2.1. | Проектно-изыскательские работы | всего | 14,0 | 13,1 | 2,6 | получены экспертное заключение ГАУ РО |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|--|------------------------|------|------|-----|--|
| | | областной бюджет | 14,0 | 13,1 | 2,6 | «Государственная экспертиза проектов» на проектную документацию (от 25.03.2016 № 61-1-1-3-0043-16) и на достоверность определения сметной стоимости (25.03.2016 № 2-6-1-0147-16) |
| | | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.3. | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Олимп-2», г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, д. 31е | всего | 13,6 | 0,0 | 0,0 | в 2015 году начата процедура передачи спортивного ядра стадиона из собственности ОАО Футбольный клуб «Ростов» в государственную собственность Ростовской области |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 13,6 | 0,0 | 0,0 | |
| | | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.4. | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Ермак», Ростовская обл., г. Новочеркасск, просп. Баклановский, д. 81 | всего | 9,6 | 0,0 | 0,0 | в 2015 году мероприятие предложено к исключению из Программы в связи с тем, что тренировочная площадка базы команд в городе Новочеркасске не одобрена Международной федерацией футбольных ассоциаций |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | внебюджетные источники | 9,6 | 0,0 | 0,0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|---|------------------------|------|------|-----|--|
| 1.5. | Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а | всего | 10,9 | 11,3 | 2,6 | |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 8,2 | 11,3 | 0,6 | |
| | | местные бюджеты | 2,7 | 0,0 | 2,0 | |
| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.5.1. | Проектно-изыскательские работы | всего | 10,9 | 11,3 | 2,6 | проектно-сметная документация разработана и направлена в ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов» |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 8,2 | 11,3 | 0,6 | |
| | | местные бюджеты | 2,7 | 0,0 | 2,0 | |
| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.6. | Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Стадион Торпедо», Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Спортивная, д. 2-а | всего | 9,6 | 0,0 | 0,0 | в соответствии с планом-графиком реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18.08.2014 № 704, начало реализации мероприятия запланировано на март 2016 г. |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 7,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | местные бюджеты | 2,6 | 0,0 | 0,0 | |
| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------|---|------------------------|---------|------|---------|--|
| | | | | | | Администрацией г. Таганрога проведен открытый конкурс. Муниципальный контракт заключен 1 марта 2016 г. с проектной организацией ООО «ПКО ДонСтройПроект» |
| 1.7. | Строительство временных сооружений на территории стадиона в г. Ростове-на-Дону, в левобережной зоне | всего | 34,0 | 10,6 | 10,6 | |
| | | федеральный бюджет | 23,4 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 10,6 | 10,6 | 10,6 | |
| | | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.7.1. | Проектно-изыскательские работы | всего | 34,0 | 10,6 | 10,6 | финансовые обязательства Ростовской области выполнены в полном объеме |
| | | федеральный бюджет | 23,4 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 10,6 | 10,6 | 10,6 | |
| | | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2. | Подпрограмма 2 «Строительство и реконструкция инфраструктуры средств размещения» | всего по подпрограмме | 2 355,0 | 0,0 | 1 505,8 | |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | внебюджетные источники | 2 355,0 | 0,0 | 1 505,8 | |
| 2.1. | Строительство гостиницы «Шератон» («Sheraton»), | всего | 0,0 | 0,0 | 328,3 | закончено строительство всех модулей |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|---|---------------------------|-------|-----|---------|--|
| | категория «пять звезд», г. Ростов-на-Дону, просп. Сиверса, д. 2-е | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | гостиничного комплекса. Сложная экономическая ситуация в 2014 – 2015 годах и волатильность курса рубля привели к повышению стоимости проекта вдвое и, как следствие, остановка финансирования банком-кредитором. В 2015 году ПАО Банк «ВТБ» принято решение о дальнейшем финансировании проекта, возобновление кредитной линии – апрель 2016 г. |
| | | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 328,3 | |
| 2.3. | Строительство гостиницы «Хаятт Ридженси Дон-Плаза – Ростов» («Hyatt Regency Don-Plaza- Rostov»), категория «пять звезд», г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 115-а | всего | 0,0 | 0,0 | 1 177,5 | завершено возведение конструкций гостиницы и торгового центра, остекление фасадов, устройство конструкций вентилируемых фасадов, монтаж инженерных систем здания, кровельные работы выполнены |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 1 177,5 | |
| 2.4. | Строительство гостиницы «Петровский причал», г. Ростов-на-Дону | всего | 136,8 | 0,0 | 0,0 | в 2015 году данное мероприятие предложено к замене в федеральной и |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|---|------------------------|----------|---------|---------|--|
| | | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | региональной программ |
| | | внебюджетные источники | 136,8 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.6. | Строительство гостиничного комплекса в структуре конно-спортивного комплекса г. Ростов-на-Дону, левобережная зона | всего | 2 218,2 | 0,0 | 0,0 | мероприятие не реализуется, исключено из федеральной Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу (постановление Правительства РФ от 17.06.2015 № 598). В 2015 году данное мероприятие предложено к исключению из Программы |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | внебюджетные источники | 2 218,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 3. | Подпрограмма 3 «Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры» | всего по подпрограмме | 16 010,1 | 5 619,3 | 8 734,7 | |
| | | федеральный бюджет | 9 065,6 | 5 485,8 | 8 329,0 | |
| | | областной бюджет | 1 307,0 | 133,5 | 42,5 | |
| | | местные бюджеты | 1 637,5 | 0,0 | 54,9 | |
| | | внебюджетные источники | 4 000,0 | 0,0 | 308,3 | |
| 3.1. | Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону) | всего | 11 148,0 | 0,0 | 5 174,1 | в части объектов федеральной собственности завершены работы по осуществлению раскопок, проложено |
| | | федеральный бюджет | 6 948,0 | 0,0 | 4 978,3 | |
| | | областной бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | внебюджетные | 4 000,0 | 0,0 | 195,8 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|--|------------------------|---------|---------|---------|--|
| | | источники | | | | более 2 километров ИВПШ. В части объектов, не отнесенных к федеральной собственности, завершены работы по устройству вертикальных несущих железобетонных конструкций и плит перекрытия боковых элементов самой протяженной части здания (328 метров) – галереи будущего аэровокзала |
| 3.2. | Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону | всего | 1 534,1 | 1 563,3 | 1 548,6 | открыто рабочее движение по вновь построенному мосту (верховому) |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 1 563,3 | 1 548,6 | |
| | | областной бюджет | 949,6 | 0,0 | 0,0 | |
| | | местные бюджеты | 584,5 | 0,0 | 0,0 | |
| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.3. | Строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до ул. Левобережная | всего | 2 044,4 | 3 808,4 | 1 806,3 | техническая готовность на 1 января 2016 г. – 54%. Неосвоение средств федерального бюджета в сумме 831,3 млн. рублей и областного бюджета в сумме 45,5 млн. рублей – |
| | | федеральный бюджет | 1 937,1 | 3 742,0 | 1 771,2 | |
| | | областной бюджет | 66,4 | 66,4 | 20,9 | |
| | | местные бюджеты | 40,9 | 0,0 | 14,2 | |
| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|--|------------------------|------|------|-----|---|
| | | | | | | в связи с неисполнением подрядной организацией своих обязательств. Неосвоение средств федерального бюджета в сумме 1 139,5 млн. рублей – в связи с планируемым внесением изменений в Постановление Правительства РФ № 518 от 20.06.2013 и перераспределением на объект «Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный» на 2016 год |
| 3.4. | Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный», в том числе разработка проектной документации | всего | 59,3 | 15,5 | 0,1 | в 2015 году министерством транспорта Ростовской области проведена процедура закупки работ по межеванию земельных участков, определению сумм компенсационных выплат собственникам |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 59,3 | 15,5 | 0,1 | |
| | | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|---|------------------------|-------|-------|-------|--|
| | | | | | | земельных участков |
| 3.5. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт ул. Левобережная – ул. Чемордачка | всего | 0,0 | 13,3 | 19,9 | получено положительное заключение государственной экспертизы от 04.12.2015 № 61-1-5-0223-15 |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 0,0 | 13,3 | 13,3 | |
| | | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 6,6 | |
| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.6. | Строительство автомобильной дороги от магистрали «Дон» до спортивно-рекреационной зоны левого берега р. Дон | всего | 180,5 | 180,5 | 0,0 | мероприятие планируется к исключению в связи с исключением данного мероприятия из постановления Правительства РФ № 518 от 20.06.2013 |
| | | федеральный бюджет | 180,5 | 180,5 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.7. | Разработка проектной документации по реконструкции ул. Станиславского | всего | 51,2 | 38,3 | 9,2 | проект разработан и направлен на экспертизу |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 31,7 | 38,3 | 8,2 | |
| | | местные бюджеты | 19,5 | 0,0 | 1,0 | |
| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.8. | Обновление подвижного состава пассажирского транспорта | всего | 792,6 | 0,0 | 176,5 | приобретено 38 автобусов большой вместимости, в том числе 30 единиц на условиях лизинга, из внебюджетных источников, 5 единиц – за счет средств местного и федерального бюджетов |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 30,9 | |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | местные бюджеты | 792,6 | 0,0 | 33,1 | |
| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 112,5 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|---|---------------------------|-------|------|------|---|
| | | | | | | на условиях софинансирования и 3 единицы – за счет средств местного бюджета |
| 3.10. | Создание системы автоматизированного управления дорожным движением | всего | 200,0 | 0,0 | 0,0 | реализация проекта запланирована на 2017 год |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | местные бюджеты | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5. | Подпрограмма 5 «Подготовка инфраструктуры здравоохранения» | всего по подпрограмме | 16,3 | 16,3 | 16,3 | |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 16,3 | 16,3 | 16,3 | |
| | | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5.2. | Оснащение медицинским оборудованием государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская областная клиническая больница» | всего | 2,5 | 2,5 | 2,5 | приобретены: электроэнцефалограф – 1 единица; нейромиоанализатор – 1 единица |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| | | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5.4. | Оснащение медицинским оборудованием государственного бюджетного учреждения Ростовской области | всего | 13,8 | 13,8 | 13,8 | приобретены: видеоартроскопическая стойка – 1 единица; стерилизатор – 1 единица; наркозно-дыхательный |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 13,8 | 13,8 | 13,8 | |
| | | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | внебюджетные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|---|------------------------------------|---------|---------|---------|---|
| | «Центр восстановительной медицины и реабилитации № 1» | источники | | | | аппарат – 1 единица |
| 6. | Подпрограмма 6 «Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов» | всего по подпрограмме | 2 146,9 | 1 577,4 | 1 605,0 | |
| | | федеральный бюджет | 400,1 | 670,3 | 546,7 | |
| | | областной бюджет | 641,5 | 907,1 | 847,8 | |
| | | местные бюджеты | 808,8 | 0,0 | 179,2 | |
| | | внебюджетные источники | 174,5 | 0,0 | 4,3 | |
| | | фонд содействия реформированию ЖКХ | 122,0 | 37,1 | 6,0 | |
| 6.1. | Строительство перемычки Ду-600 мм между водоводом «Ростов – Батайск» и дюкером через р. Дон в створе пер. Державинский, г. Ростов-на-Дону | всего | 52,6 | 0,0 | 0,8 | выполнено согласование проектной документации, получено положительное заключение государственной экспертизы от 20.02.2015 № 61-1-4-0063-15. Выполненные строительно-монтажные работы не оформлены актами выполненных работ по причине отсутствия необходимой документации |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | внебюджетные источники | 52,6 | 0,0 | 0,8 | |
| 6.2. | Реконструкция водовода Ду-500 от камеры | всего | 70,4 | 0,0 | 0,6 | выполнены работы по проекту планировки и |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------|---|------------------|-------|-------|-------|---|
| | Державинского дюкера до автотрассы «Ростов – Батайск», Ростовская область | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | межевания земли, получено положительное заключение государственной экспертизы от 20.02.2015 № 61-1-4-0060-15. Реконструирован водовод протяженностью 1,2 километра. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 25.12.2015 № 61-000-22-2015 |
| местные бюджеты | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| внебюджетные источники | | 70,4 | 0,0 | 0,6 | | |
| 6.5. | Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов (I этап), Ростовская область | всего | 587,0 | 647,8 | 503,2 | по этапу 1 проложено 27,3 километра трубопровода. Завершены работы для обеспечения подачи технической воды на площадку строительства аэропортового комплекса «Южный». Возмещены убытки землепользователям в связи с временным занятием земельных участков под |
| федеральный бюджет | | 247,9 | 376,2 | 254,2 | | |
| областной бюджет | | 339,1 | 271,6 | 249,0 | | |
| местные бюджеты | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|--|------------------------|-------|-------|-------|---|
| | | | | | | строительство объекта. По этапу 1.1 проложено 200 метров питьевого водовода, ведутся работы по строительству водопроводной насосной станции |
| 6.6. | Строительство газораспределительной сети высокого и среднего давления г. Ростова-на-Дону с учетом создания кольцевой системы между газораспределительной станцией Ростов-4 и газораспределительной станцией Ростов-5 | всего | 152,2 | 638,0 | 634,5 | построено 16,9 километра (100%) (строительно-монтажные работы завершены с опережением графика строительства) |
| | | федеральный бюджет | 152,2 | 294,1 | 292,5 | |
| | | областной бюджет | 0,0 | 343,9 | 342,0 | |
| | | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6.7. | Создание велосипедных дорожек на территории г. Ростова-на-Дону | всего | 8,7 | 0,0 | 0,0 | в 2015 году данное мероприятие предложено к исключению из Программы |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | местные бюджеты | 8,7 | 0,0 | 0,0 | |
| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6.9. | Реконструкция парка культуры и отдыха им. Н. Островского, г. Ростов-на-Дону | всего | 76,4 | 0,0 | 2,9 | запланированный на 2015 год объем мероприятий выполнен на 100%. Мероприятие реализовано |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | местные бюджеты | 73,5 | 0,0 | 0,0 | |
| | | внебюджетные | 2,9 | 0,0 | 2,9 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|--|------------------------------------|-------|-------|-------|---|
| | | источники | | | | |
| 6.10. | Реконструкция парка культуры и отдыха 1 Мая, г. Ростов-на-Дону | всего | 93,2 | 0,0 | 0,0 | мероприятие выполнено в 2014 году |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | местные бюджеты | 93,2 | 0,0 | 0,0 | |
| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6.11. | Реконструкция парка культуры и отдыха им. М. Горького, г. Ростов-на-Дону | всего | 213,4 | 0,0 | 0,0 | мероприятие выполнено в 2014 году |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | местные бюджеты | 213,4 | 0,0 | 0,0 | |
| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6.12. | Реконструкция парка Октябрьской революции, г. Ростов-на-Дону | всего | 95,0 | 0,0 | 0,0 | мероприятие выполнено в 2014 году |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | местные бюджеты | 95,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6.17. | Мероприятия по ремонту многоквартирных домов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону | всего | 756,1 | 328,7 | 469,0 | в полном объеме завершён ремонт на 74 запланированных многоквартирных домах |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 300,0 | 291,6 | 283,8 | |
| | | местные бюджеты | 285,5 | 0,0 | 179,2 | |
| | | внебюджетные источники | 48,6 | 0,0 | 0,0 | |
| | | фонд содействия реформированию ЖКХ | 122,0 | 37,1 | 6,0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|---|------------------------|------|-----|-----|---|
| 6.18. | Мероприятия по приобретению, установке, содержанию и обслуживанию рекламно-информационных стендов | всего | 38,0 | 0,0 | 0,0 | в 2015 году данное мероприятие предложено к исключению из Программы |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | местные бюджеты | 38,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6.41. | Капитальный ремонт фасадов зданий, относящихся к областной и муниципальной собственности, памятников культурного наследия по просп. Баклановский от въезда в город (пост ГИБДД) до пл. Юбилейной, г. Новочеркасск | всего | 3,2 | 0,0 | 0,0 | в 2015 году данное мероприятие предложено к исключению из Программы в связи с тем, что тренировочная площадка базы команд в городе Новочеркасске не одобрена Международной федерацией футбольных ассоциаций |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 2,4 | 0,0 | 0,0 | |
| | | местные бюджеты | 0,8 | 0,0 | 0,0 | |
| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 6.42. | Мероприятия по посадке декоративных кустарников и деревьев по просп. Баклановский от въезда в город (пост ГИБДД) до пл. Юбилейной, г. Новочеркасск | всего | 0,5 | 0,0 | 0,0 | в 2015 году данное мероприятие предложено к исключению из Программы в связи с тем, что тренировочная площадка базы команд в городе Новочеркасске не одобрена Международной федерацией футбольных ассоциаций |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | местные бюджеты | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|--|------------------------|-------|-----|-----|---|
| 6.43. | Установка дополнительных фонарных столбов вдоль дорог возле рощи «Красная весна», г. Новочеркасск | всего | 0,2 | 0,0 | 0,0 | в 2015 году данное мероприятие предложено к исключению из Программы в связи с тем, что тренировочная площадка базы команд в городе Новочеркасске не одобрена Международной федерацией футбольных ассоциаций |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | местные бюджеты | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7. | Подпрограмма 7 «Строительство и реконструкция инфраструктуры энергоснабжения» | всего | 447,7 | 0,0 | 7,3 | |
| | | федеральный бюджет | 268,8 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | внебюджетные источники | 178,9 | 0,0 | 7,3 | |
| 7.1. | Строительство ПС 110/10 кВ «Спортивная» с КВЛ 110 кВ «Койсуг – Спортивная» – Р-4, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная (проектные и изыскательские работы, строительство) | всего | 447,0 | 0,0 | 7,3 | в 2015 году проект по титулу разработан и направлен в ФАУ «Главгосэкспертиза России» |
| | | федеральный бюджет | 268,8 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | внебюджетные источники | 178,9 | 0,0 | 7,3 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|---|---------------------------|------|------|------|---|
| 11. | Подпрограмма 11 «Реализация мероприятий по охране окружающей среды» | всего по подпрограмме | 35,0 | 28,0 | 35,0 | |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 28,0 | 28,0 | 28,0 | |
| | | местные бюджеты | 7,0 | 0,0 | 7,0 | |
| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 11.1. | Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в г. Батайске | всего | 35,0 | 28,0 | 35,0 | запланированный на 2015 год объем мероприятий выполнен на 100% |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 28,0 | 28,0 | 28,0 | |
| | | местные бюджеты | 7,0 | 0,0 | 7,0 | |
| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 12. | Подпрограмма 12 «Реализация мероприятий по повышению туристической привлекательности и продвижению города Ростова-на-Дону в качестве города – организатора чемпионата мира по футболу» | всего | 5,4 | 0,0 | 12,5 | |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | местные бюджеты | 5,4 | 0,0 | 12,5 | |
| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 12.1. | Мероприятия по финансированию программ по развитию туристических ресурсов города Ростова-на-Дону | всего | 5,4 | 0,0 | 12,5 | запланированные на 2015 год мероприятия выполнены в полном объеме. В 2015 году данное мероприятие предложено к исключению из Программы |
| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | местные бюджеты | 5,4 | 0,0 | 12,5 | |
| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Примечание.

Список используемых сокращений:

г. – город;

ГАУ РО – государственное автономное учреждение Ростовской области;

ГИБДД – государственная инспекция безопасности дорожного движения;

д. – дом;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ИВПП – искусственная взлетно-посадочная полоса;

ОАО – открытое акционерное общество;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ПАО – публичное акционерное общество;

пер. – переулок;

просп. – проспект;

пл. – площадь;

р. – река;

РФ – Российская Федерация;

ФАУ – федеральное автономное учреждение.

Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2015 финансовый год приведена в таблице № 2.

Таблица № 2

ИНФОРМАЦИЯ
об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2015 финансовый год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения показателей в 2015 году согласно Программе | Фактические значения показателей в 2015 году |
|-------|--|-------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий | объектов | — | — |
| 2. | Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок | объектов | — | — |
| 3. | Выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона | процентов | — | — |
| 4. | Доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, к общему количеству спортивных объектов, предусмотренных Программой | процентов | — | — |
| 5. | Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой | объектов | 2 | — |
| 6. | Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры энергоснабжения, предусмотренных Программой | объектов | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|-----------|---|---|
| 7. | Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, предусмотренных Программой | объектов | – | 2 |
| 8. | Количество введенных в эксплуатацию объектов коллективных средств размещения соответствующей категории, предусмотренных Программой | объектов | – | – |
| 9. | Выполнение мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Программой | процентов | – | – |

Примечание.

Используемое сокращение:

ФИФА – Международная федерация футбольных ассоциаций.

4. Дальнейшая реализация Программы

В 2016 году планируется реализация объектов и мероприятий Программы на сумму 22 242,3 млн. рублей, из них:

4 763,7 млн. рублей – средства федерального бюджета;

4 236,1 млн. рублей – средства областного бюджета;

545,3 млн. рублей – средства местных бюджетов;

12 697,2 млн. рублей – средства внебюджетных источников.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



Т.А. Родионченко