



**Министерство строительства и архитектуры
Амурской области**

ПРИКАЗ

09.11.2023

№ 2-77

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
проекта Амурской области
«Укрепление материально-
технической базы учреждения»

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627 «О системе управления государственными программами Амурской области», постановлением Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 792 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Цифровая трансформация Амурской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Укрепление материально-технической базы учреждения» (далее – Проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. Начальнику отдела инвестиций управления контроля за капитальными вложениями Фисенко И.С. организовать мониторинг реализации Проекта.
5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы «Цифровая трансформация Амурской области» соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).
6. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2024
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Калугина Д.Е.
8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)

и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Министр

Н.А. Сибиряков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00A799B1C921E91A5BCA18425B8024A0C8
Владелец **Сибиряков Николай Александрович**
Действителен с 26.10.2023 по 18.01.2025

П А С П О Р Т
проекта Амурской области «Укрепление материально-технической базы учреждения»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Укрепление материально-технической базы учреждения	Срок реализации проекта	01.01.2023	31.12.2024
Куратор проекта	<i>Матюхин Павел Владимирович</i>	<i>Заместитель председателя Правительства Амурской области</i>		
Руководитель проекта	<i>Сибиряков Николай Александрович</i>	<i>Министр строительства и архитектуры Амурской области</i>		
Администратор проекта	<i>Фисенко Ирина Сергеевна</i>	<i>Начальник отдела инвестиций управления контроля за капитальными вложениями министерства строительства и архитектуры Амурской области</i>		
Связь с государственными программами	1 Государственная программа	Государственная программа Амурской области «Цифровая трансформация Амурской области»		

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2023	2024				
1.	Увеличено количество отремонтированных зданий многофункционального центра государственных и муниципальных услуг в г. Благовещенск	ГП	штука	0	2022	-	1	возрастания	Да	Нет	-

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год		Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта
				Значение	год	2023	2024				
1.	Увеличение количества отремонтированных зданий многофункционального центра государственных и муниципальных услуг в г. Благовещенск, в штуках										
1.1	Создание и развитие сети многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг	X	шт.	0	2022	-	1	Осуществлен капитальный ремонт здания многофункционального центра, расположенного по адресу: г. Благовещенск, ул. Институтская, д.7	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимости, имущество	нет	Увеличено количество отремонтированных зданий многофункционального центра государственных и муниципальных услуг в г. Благовещенск

5. Финансовое обеспечение реализации проекта Амурской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2023	2024	3	4	
1	2	3	4	5	5	
1.	<i>Увеличение количества отремонтированных зданий многофункционального центра государственных и муниципальных услуг в г. Благовещенск</i>					
1.1.	<i>Создание и развитие сети многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг, всего</i>					
1.1.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	78 000,00	172 057,99	250 057,99	250 057,99	
1	2	3	4	5	5	
1.1.1.ф	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.о	Областной бюджет	78 000,00	172 057,99	250 057,99	250 057,99	
1.1.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.м	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ		78 000,00	172 057,99	250 057,99	250 057,99	
В том числе:						
	региональный бюджет	78 000,00	172 057,99	250 057,99	250 057,99	
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	

Приложение № 1
к паспорту проекта Амурской
области
«Укрепление материально-
технической базы учреждения»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области «Укрепление материально-технической базы учреждения»
(отсутствуют)

Приложение № 2
к паспорту проекта Амурской области
«Укрепление материально-технической
базы учреждения»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь ⁵⁴		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) ⁵⁵	Мощность объекта ⁵²		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных) ¹⁹
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.	Увеличено количество отремонтированных зданий многофункционального центра государственных и муниципальных услуг в г. Благовещенск, 1 шт. к 2024 году											
1.1.	Создание и развитие сети многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг	04.04.2023	25.12.2024			Министерство строительства и архитектуры Амурской области Фисенко И.С.	Амурская область, г. Благовещенск, ул. Институтская, д.7	кв. метров	2877,5	250 057,99	осуществлен капитальный ремонт здания многофункционального центра	-

1.1. К.1.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт на ПСД и строительство» ил и способом «под ключ»	X	04.04.2023	-	К.2	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	X	X	Предоставлен государственный контракт от 04.04.2023 № 04 по проектированию и капитальному ремонту здания МФЦ	Zakupki.gov.ru
1.1. К.2	Контрольная точка «Получены заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации объектов капитального строительства»	X	30.11.2023	К.1	К.3	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	X	X	Получено положительные заключения государственной экспертизы проектной документации, содержание оценку достоверности определения сметной стоимости	-
1.1. К.3	Контрольная точка «предоставление информации о реализации мероприятия ответственного исполнителю государственной программы»	X	15.01.2024	К.2	К.4	Министерство строительства и архитектуры Амурской области (Фисенко И.С.)	X	X	X	X	X	Информация о реализации мероприятия	СЭД «Дело»

1.1. К.4	Контрольная точка «предоставление информации о реализации мероприятия ответственному исполнителю государственной программы»	X	10.04.2024	К.3	К.5	Министерство строительства и архитектуры Амурской области (Фисенко И.С.)	X	X	X	X	информация о реализации мероприятия	СЭД «Дело»
1.1. К.5	Контрольная точка «предоставление информации о реализации мероприятия ответственному исполнителю государственной программы»	X	10.07.2024	К.4	К.6	Министерство строительства и архитектуры Амурской области (Фисенко И.С.)	X	X	X	X	информация о реализации мероприятия	СЭД «Дело»
1.1. К.6.	Контрольная точка «предоставление информации о реализации мероприятия ответственному исполнителю государственной программы»	X	10.10.2024	К.5	К.7	Министерство строительства и архитектуры Амурской области (Фисенко И.С.)	X	X	X	X	информация о реализации мероприятия	СЭД «Дело»

1.1. К.7.	Контрольная точка «осуществлен капитальный ремонт здания многофункционального центра»	X	25.12.2024	К.6	К.8	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	X	X	Акт о приеме выполненных работ(КС-2)	бумажный носитель
1.1. К.8.	Контрольная точка «предоставление информации о реализации мероприятия ответственному исполнителю государственной программы»	X	30.12.2024	К.7	-	Министерства строительства и архитектуры Амурской области (Фисенко И.С.)	X	X	X	X	X	информация о реализации мероприятия	СЭД «Дело»