



ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-76

От « 09 » 02 2024 г.

**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минстрой АО)**

П Р И К А З

08.02.2024 № 4-ГП

г. Благовещенск


Об утверждении паспорта
проекта Амурской области
«Приобретение в государственную
собственность области недвижимого
имущества»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Приобретение в государственную собственность области недвижимого имущества» (далее – проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. Начальнику отдела архитектуры Ахмедовой А.Л. организовать мониторинг реализации Проекта.
5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы «Повышение эффективности управления государственными финансами и использования имущества Амурской области» соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Тымченко К.С.

Министр



Н.А.Сибиряков

ПАСПОРТ

проекта Амурской области «Приобретение в государственную собственность области недвижимого имущества»

1. Основные положения

| Краткое наименование проекта | Приобретение в государственную собственность области недвижимого имущества | Срок реализации проекта | Дата начала | Дата окончания |
|--|--|--|---|----------------|
| Курагор проекта | Матюхин Павел Владимирович | Заместитель председателя Правительства Амурской области | 15.12.2023 | 15.02.2025 |
| Руководитель проекта | Сибираков Николай Александрович | Министр строительства и архитектуры Амурской области | | |
| Администратор проекта | Ахмедова Анеле Ляонардовна | Начальник отдела архитектуры министерства строительства и архитектуры Амурской области | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Амурской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Государственная программа Амурской области «Повышение эффективности управления государственными финансами и использования имущества Амурской области» | |
| | I.N. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | | |

Связь отсутствует

2. Показатели проекта

| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | 2024 год | 2025 год | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на муниципальные образования | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------------------|------------------|---|--|
| | | | | Значение | 2022 год | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспеченность рабочими местами сотрудников министерства строительства и архитектуры Амурской области | «РП» | % | 90 | 2022 | 100 | 100 | Возрастающий | Да | Нет | - |

2.1. Прокси-показатели проекта (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта (отсутствует)

4. Мероприятия (результаты) проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | 2024 год | 2025 год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на муниципальные образования | Связь с показателями проекта |
|-------|--|-----------------------------|------------------|----------|----------|----------|---|---|---|---|
| | | | значение | 2022 год | | | | | | |
| 1. | <i>Обеспеченность рабочими местами сотрудников министерства строительства и архитектуры Амурской области и сотрудников подведомственных учреждений</i> | | | | | | | | | |
| 1.1. | <i>Приобретение в государственную собственность области недвижимого имущества</i> | шт | 1 | 2022 | 1 | 2 | Приобретение недвижимого имущества для нужд Амурской области с условием залога, расположенного по адресу Амурская область, г.Благовещенск, ул.Зейская, д.227. Здание предоставлено в оперативное управление ГКУ Амурской области «Строитель». Полный расчет за приобретенное здания произойдет в феврале 2025 года. | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Нет | Обеспеченность рабочими местами сотрудников министерства строительства и архитектуры Амурской области и сотрудников подведомственных учреждений |

5. Финансовое обеспечение реализации проекта
Амурской области

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | Всего (тыс. рублей) |
|----------|--|--|--------------|---------------------|
| | | 2024 год | 2025 год | |
| 1. | <i>Обеспеченность рабочими местами сотрудников министерства строительства и архитектуры Амурской области и сотрудников подведомственных учреждений</i> | | | |
| 1.1. | Приобретение в государственную собственность области недвижимого имущества | 103 386,136 | 146 478, 951 | 249 865,087 |
| 1.1.1. | Региональный бюджет (всего), из них: | 103 386,136 | 146 478, 951 | 249 865,087 |
| 1.1.1.ф | Федеральный бюджет | - | - | - |
| 1.1.1.о | Областной бюджет | 103 386,136 | 146 478, 951 | 249 865,087 |
| 1.1.1.1. | Межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - |
| 1.1.1.2. | Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | - | - | - |
| 1.1.2. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | - | - | - |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты | - | - | - |

| | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|-------------|
| | муниципальных образований, из них: | | | | |
| 1.1.3.1 | Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - | - |
| 1.1.3.М | Местный бюджет | - | - | - | - |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | | | | | |
| | в том числе: | | | | 249 865,087 |
| | Региональный бюджет | - | - | - | 249 865,087 |
| | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - |
| | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - |
| | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта Амурской области в 2024 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) | | | |
|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | январь | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | | | | | |
| 1. | <i>Обеспеченность рабочими местами сотрудников министерства строительства и архитектуры Амурской области и сотрудников подведомственных учреждений</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | <i>Мероприятие (результат) «Приобретение в государственную собственность области недвижимого имущества»</i> | | 103 386, 135 | 103 386, 135 | 103 386, 135 | 103 386, 135 | 103 386, 135 | 103 386, 135 | 103 386, 135 | 103 386, 135 | 103 386, 135 | 103 386, 135 | 103 386, 135 | 103 386, 135 | 103 386, 135 | 103 386, 135 | 103 386, 135 |

7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение N 1
к паспорту проекта
Амурской области «Приобретение
в государственную собственность
области недвижимого имущества»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области «Приобретение в государственную собственность области недвижимого имущества» (отсутствуют)

Приложение N 2
к паспорту проекта
Амурской области «Приобретение
в государственную собственность
области недвижимого имущества»

План реализации проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответствен ный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии и с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия 1 (результата) | Информаци онная система (источник данных) |
|--|---|--------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---|---|---------------------------------------|----------|--|---|---|
| | | начало | оконч ание | предше ственные ини | последова тели | | | единица измерен ия (по ОКЕИ) | значение | | | |
| <i>Обеспеченность рабочими местами сотрудников министерства строительства и архитектуры Амурской области</i> | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Приобретение в государственную собственность области недвижимого имущества | 01.01. 2024 | 31.12. 2025 | - | - | Сибиряков Николай Александров ич, министр строительств а и архитектуры Амурской области | Амурская область, городской округ город Благовещен ск, город Благовещен ск, улица Зейская, дом 227 | кв.м. 2 990 | 2 990 | 249 865,087 | Государственный контракт № 188 на приобретение недвижимого имущества от 20.11.2023; Выписка из ЕГРН (номер и дата государственно й регистрации: 28:01:130034:88 7-28/030/2023- 19 от 22.11.2023) | - |
| 1.1. | «Приобретение в | 01.01. | 31.12. | - | - | Ахмедова | X | X | X | 103 386, 135 | - | - |

| К.3. | точка «Мониторинг реализации мероприятия» | | 2024 | | | Анеле Ляонардовна, начальник отдела архитектуры министерства строительства и архитектуры области | | | | | реализации мероприятия | |
|-----------|---|---|-------------|----------|----------|---|---|---|---|---|--------------------------------|---|
| 1.1. К.4. | Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия» | - | 15.08. 2024 | 1.1.К.3. | 1.1.К.4. | Ахмедова Анеле Ляонардовна, начальник отдела архитектуры министерства строительства и архитектуры области | X | X | X | X | Отчет о реализации мероприятия | - |
| 1.1. К.5. | Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия» | - | 15.10. 2024 | 1.1.К.4. | 1.1.К.5. | Ахмедова Анеле Ляонардовна, начальник отдела архитектуры министерства строительства и архитектуры области | X | X | X | X | Отчет о реализации мероприятия | - |
| 1.1. | Контрольная точка | - | 20.12. | 1.1.К.5. | 1.1.К.6. | Ахмедова | X | X | X | X | Отчет о | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|---|---|---|---|---|--|---|--------------|--------------------------------------|---|---------------------------|--|
| К.6. | точка «Мониторинг реализации мероприятий» | | 2024 | | | | | | Анеле Ляонардовна, начальник отдела архитектуры министерства строительств а и архитектуры области | | | | | реализации мероприятия | |
| 1.2. | «Приобретение в государственную собственность области недвижимого имущества» в 2025 году реализации | 01.01. 2025 | 31.12. 2025 | Указы аются номера меропр ятий (результ атов) , являющ ихся предше ственн иками | Указываю тся номера мероприя тий (результ атов), являющих ся последова телями | Х | Х | Х | Х | Х | 146 478, 951 | Платежное поручение | - | | |
| 1.2. К.1. | Контрольная точка «Осуществление платежа государственным заказчиком» | - | 15.02. 2025 | - | 1.2.К.1. | Х | Х | Х | Ахмедова Анеле Ляонардовна, начальник отдела архитектуры министерства строительств а и | | Х | Отчет о реализации мероприятия | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|------------|----------|----------|---------------------|--|---|---|---|---|---|--------------------------------|---|
| 1.2. К.2. | Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия» | - | 15.04.2025 | 1.2.К.1. | 1.2.К.2. | архитектуры области | Ахмедова Анеле Ляонардовна, начальник отдела архитектуры министерства строительства и архитектуры области | X | X | X | X | X | Отчет о реализации мероприятия | - |
| 1.2. К.3. | Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия» | - | 15.06.2025 | 1.2.К.2. | 1.2.К.3. | архитектуры области | Ахмедова Анеле Ляонардовна, начальник отдела архитектуры министерства строительства и архитектуры области | X | X | X | X | X | Отчет о реализации мероприятия | - |
| 1.2. К.4. | Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия» | - | 15.08.2025 | 1.2.К.3. | 1.2.К.4. | архитектуры области | Ахмедова Анеле Ляонардовна, начальник отдела архитектуры министерства строительства и архитектуры области | X | X | X | X | X | Отчет о реализации мероприятия | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|-------------|----------|----------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|--------------------------------|---|
| 1.2. К.5. | Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия» | - | 15.10. 2025 | 1.2.К.4. | 1.2.К.5. | а и архитектуры области | Ахмедова Анеле Ляонардовна, начальник отдела архитектуры министерства строительства а и архитектуры области | X | X | X | X | X | Отчет о реализации мероприятия | - |
| 1.2. К.6. | Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятия» | - | 20.12. 2025 | 1.2.К.5. | 1.2.К.6. | а и архитектуры области | Ахмедова Анеле Ляонардовна, начальник отдела архитектуры министерства строительства а и архитектуры области | X | X | X | X | X | Отчет о реализации мероприятия | - |